

OBJETO:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAIXA D'AGUA DA 4ª RUA			Encargos Sociais			Bancos	
LOCALIDADE:	BAIRRO NOVO, SOURE/PA	25,00%		Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%			SINAPI - 02/2022 - Pará SEDOP - 02/2022 - Pará	
Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 90.665,12	100,00% 90.665,12					
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 63.232,12	16,67% 10.538,64	16,67% 10.538,64	16,67% 10.538,27	16,67% 10.538,27	16,67% 10.538,27	16,67% 10.538,27
3	RESERVATÓRIO ELEVADO RE 3 = 100 M3	100,00%				50,00% 73.298,45	50,00% 73.298,45	
4	CAPTAÇÃO (PERFURAÇÃO DE 1,0 POÇO TUBULAR DN 6" * 50m)	100,00%		50,00% 66.068,19	50,00% 66.068,19			
5	CONEXÕES DOS NÓS DO SETOR 1 E SETOR 2	100,00%						100,00% 108.119,00
6	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE 2 CLORADORES	100,00% 9.144,76			100,00% 9.144,76			
Porcentagem			18,4%	13,93%	15,59%	15,25%	15,25%	21,58%
Custo			101.203,76	76.606,83	85.751,22	83.836,71	83.836,71	118.657,27
Porcentagem Acumulado			18,4%	32,34%	47,93%	63,18%	78,42%	100,0%
Custo Acumulado			101.203,76	177.810,59	263.561,81	347.398,52	431.235,23	549.894,27