



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA MARÇO DE 2021

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIROS DA MATINHA, TUCUMANDUBA E BAIRRO NOVO

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIROS DA MATINHA, TUCUMANDUBA E BAIRRO NOVO NO MUNICÍPIO DE SOURE.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI
- **Local da Execução da Obra:** SEDE DO MUNICÍPIO DE SOURE-PA
- **Origem do Recurso:** CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2020-001
- **Data de início da Obra:** 08/06/2020
- **Data de fim da Obra:** 27/06/2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 815.258,16
- **Valor Total Aplicado:** R\$268.545,98
- **Percentual Total Aplicado:** 33%
- **Percentual mensal aplicado:** 13,79 %
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$111.934,12

