



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ABRIL DE 2021

### MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

- **Objeto do Projeto:** Construção de 46 Unidades de Melhorias Sanitárias Domiciliares.
- **Nome do Contratado:** CS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA
- **Local da Execução da Obra:** NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOURE-PA, 68870000
- **Origem do Recurso:** CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUPLEMENTO 4.4.90.51.99
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2017-000002
- **Data de início da Obra:** 31/12/2013
- **Data de fim da Obra:** 01/08/2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 394.427,34
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 261.766,38
- **Percentual total aplicado:** 66,37 %
- **Percentual mensal aplicado:** 00 %
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,0

### PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

- **Objeto do Projeto:** Elaboração de Plano Municipal de Saneamento
- **Nome do Contratado:** EMPIA EMPRESA DE PROJETOS INDUSTRIAIS E AMBIENTAIS LTDA.
- **Local da Execução da Obra:** SEDE DO MUNICÍPIO DE SOURE-PA
- **Origem do Recurso:** 051000000, ND: 33404
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2019-001
- **Data de início da Obra:** 31/12/2012
- **Data de fim da Obra:** 30/04/2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 255.102,04
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 242.152,85
- **Percentual Total Aplicado:** 94,93%
- **Percentual mensal aplicado:** 00 %
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$ 0,0

## **SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS DA MATINHA, TUCUMANDUBA E BAIRRO NOVO**

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS DA MATINHA, TUCUMANDUBA E BAIRRO NOVO NO MUNICÍPIO DE SOURE.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI
- **Local da Execução da Obra:** SEDE DO MUNICÍPIO DE SOURE-PA
- **Origem do Recurso:** CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2020-001
- **Data de início da Obra:** 08/06/2020
- **Data de fim da Obra:** 27/06/2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 815.258,16
- **Valor Total Aplicado:** R\$528.832,56
- **Percentual Total Aplicado:** 64,87%
- **Percentual mensal aplicado:** 31,87 %
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$260.286,58