

PROponente EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI - EPP
 Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
 Processo TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
 Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, DE ACORDO COM PLANILHA
 Cidade SOURE / PA
 Data 03/11/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMEF PROFESSORA ANTONIA TAVARES

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES			TOTAL
		1	2	3	
		45,26%	47,39%	7,35%	100,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.982,57	17.784,19	2.757,46	37.524,22
		100,00%			100,00%
1.2	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	15.836,91	-	-	15.836,91
		30,00%	70,00%		100,00%
1.3	SUPRAESTRUTURA	2.396,54	5.591,92	-	7.988,45
			100,00%		100,00%
1.4	SISTEMAS DE VEDAÇÃO	-	8.609,24	-	8.609,24
			100,00%		100,00%
1.5	ESQUADRIAS	-	17.500,13	-	17.500,13
			100,00%		100,00%
1.6	REVESTIMENTO	-	8.244,78	-	8.244,78
			100,00%		100,00%
1.7	COBERTURA	-	15.324,48	-	15.324,48
			70,00%	30,00%	100,00%
1.8	PAVIMENTAÇÃO	-	3.005,26	1.287,97	4.293,23
				100,00%	100,00%
1.9	PINTURA	-	-	7.052,49	7.052,49
		10,00%	80,00%	10,00%	100,00%
1.10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	857,07	6.856,54	857,07	8.570,68
				100,00%	100,00%
1.11	SERVIÇOS FINAIS	-	-	901,32	901,32
				100,00%	100,00%
	TOTAL SIMPLES	36.073,09	82.916,54	12.856,31	131.845,93
	% SIMPLES	27,36%	62,89%	9,75%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	36.073,09	118.989,62	131.845,93	
	% ACUMULADO	27,36%	90,25%	100,00%	

* Remuneração de Administração Local, conforme avanço físico da obra

Macapá (AP), 3 de novembro de 2021


EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI
 Engº Civil Manoel F. Conceição Neto
 CREA 7.970-D/PA
 Reg. Nacional 151283418-1
 Diretor Executivo



EQUATORIAL

PROPONENTE EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELLI - EPP
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, DE ACORDO COM PLANILHA
CIDADE SOURE / PA
DATA 03/11/2021

Macapá (AP), 03/11/2021
 Pág. 15/103

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DAGUIMAR GONÇALVES

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES			TOTAL
		1	2	3	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	45,26%	47,39%	7,35%	100,00%
		16.982,57	17.784,19	2.757,46	37.524,22
1.2	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	100,00%			100,00%
		15.836,91	-	-	15.836,91
1.3	SUPRAESTRUTURA	30,00%	70,00%		100,00%
		2.396,54	5.591,92	-	7.988,45
1.4	SISTEMAS DE VEDAÇÃO		100,00%		100,00%
		-	8.609,24	-	8.609,24
1.5	ESQUADRIAS		100,00%		100,00%
		-	17.500,13	-	17.500,13
1.6	REVESTIMENTO		100,00%		100,00%
		-	8.244,78	-	8.244,78
1.7	COBERTURA		100,00%		100,00%
		-	15.324,48	-	15.324,48
1.8	PAVIMENTAÇÃO		70,00%	30,00%	100,00%
		-	3.005,26	1.287,97	4.293,23
1.9	PINTURA			100,00%	100,00%
		-	-	7.052,49	7.052,49
1.10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	10,00%	80,00%	10,00%	100,00%
		857,07	6.856,54	857,07	8.570,68
1.11	SERVIÇOS FINAIS			100,00%	100,00%
		-	-	901,32	901,32
TOTAL SIMPLES		36.073,09	82.916,54	12.856,31	131.845,93
% SIMPLES		27,36%	62,89%	9,75%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		36.073,09	118.989,62	131.845,93	
% ACUMULADO		27,36%	90,25%	100,00%	

* Remuneração de Administração Local, conforme avanço físico da obra

Macapá (AP), 3 de novembro de 2021


EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI
 Engº Civil Manoel F. Conceição Neto
 CREA 7.970-D/PA
 Reg. Nacional 151283418-1
 Diretor Executivo



PROPONENTE EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI - EPP
 CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
 PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
 OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, DE ACORDO COM PLANILHA
 CIDADE SOURE / PA
 DATA 03/11/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL DOM ALONSO

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES			TOTAL
		1	2	3	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	36,37%	46,67%	16,96%	100,00%
		13.534,90	17.367,06	6.309,91	37.211,87
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	30,00%	70,00%		100,00%
		320,32	747,42	-	1.067,74
1.3.	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA		100,00%		100,00%
		-	15.672,25	-	15.672,25
1.4.	SUPRAESTRUTURA		100,00%		100,00%
		-	13.853,39	-	13.853,39
1.5.	SISTEMAS DE VEDAÇÃO		100,00%		100,00%
		-	7.188,35	-	7.188,35
1.6.	ESQUADRIAS		100,00%		100,00%
		-	6.896,01	-	6.896,01
1.7.	REVESTIMENTO		70,00%	30,00%	100,00%
		-	5.558,76	2.382,33	7.941,09
1.8.	COBERTURA			100,00%	100,00%
		-	-	10.113,73	10.113,73
1.9.	PAVIMENTAÇÃO		70,00%	30,00%	100,00%
		-	2.339,57	1.002,67	3.342,24
1.10.	PINTURA			100,00%	100,00%
		-	-	6.246,14	6.246,14
1.11.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	10,00%	80,00%	10,00%	100,00%
		857,07	6.856,54	857,07	8.570,68
1.12.	SERVIÇOS FINAIS			100,00%	100,00%
		-	-	901,32	901,32
TOTAL SIMPLES		14.712,29	76.479,35	27.813,16	119.004,81
% SIMPLES		12,36%	64,27%	23,37%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		14.712,29	91.191,65	119.004,81	
% ACUMULADO		12,36%	76,63%	100,00%	

* Remuneração de Administração Local, conforme avanço físico da obra

Macapá (AP), 3 de novembro de 2021



EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI
 Eng^o Civil Manoel F. Conceição Neto
 CREA 7.970-D/PA
 Reg. Nacional 151283418-1
 Diretor Executivo