



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
INTEGRADO DOS BAIRROS DE SOURE/PA.
LOCAL: BAIRRO NOVO II

DATA: 29/12/2021

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	%	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
				01º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
2	Captação / Elevatória de Água Bruta	44.163,31	14,89%	14.719,63 33,33%	14.719,63 33,33%	14.724,05 33,34%	
3	RESERVATÓRIO ELEVADO	76.703,90	25,86%	25.565,41 33,33%	25.565,41 33,33%	25.573,08 33,33%	33,34%
4	Casa de Administração e Depósito	44.167,28	14,89%		14.720,95 33,33%	14.720,95 33,33%	14.725,37 33,34%
	Fechamento e urbanização da área	59.846,61	20,18%		19.946,88 50,00%	19.946,88 50,00%	19.952,86 50,00%
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	57.734,37	19,47%			28.867,19	28.867,19
	LIGAÇÕES DOMICILIARES	10.716,50	3,61%				10.716,50
	SISTEMA DE CLORAÇÃO	3.230,10	1,09%				3.230,10
	FINANCEIRO SIMPLES (R\$)			40.285,04	74.952,87	103.832,14	77.492,02
	PERCENTUAL SIMPLES (%)			13,58%	25,27%	35,01%	26,13%
	FINANCEIRO ACUMULADO (R\$)	296.562,07	100,00%	40.285,04	115.237,91	219.070,05	296.562,07
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)			13,58%	38,86%	73,87%	100,00%

REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 PASS: EUNICE WEAVER, 9-SALA 12
 SACRAMENTA-CEP: 66.083-290
 BELÉM-PA

Francisco Augusto de Souza

Abelardo

78/69