



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DOS BAIROS DE SOURE

LOCAL: SOURE/ PA

DATA : 23/03/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES				TOTAL
		1	2	3	4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				100%
		110.038,16	-			R\$ 110.038,16
2	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
2.1	Captação / Elevatória de Água Bruta	33,33%	33,33%	33,33%		100%
		90.539,63	90.539,63	90.539,63	-	R\$ 271.618,88
2.2	RESERVATÓRIO ELEVADO	33,33%	33,33%	33,33%		100%
		153.425,10	153.425,10	153.425,10		R\$ 460.275,30
2.3	Casa de Administração e Depósito		33,33%	33,33%	33,33%	100%
		-	88.364,41	88.364,41	88.364,41	R\$ 265.093,23
2.4	Fechamento e urbanização da área		33,33%	33,33%	33,33%	100%
		-	119.779,68	119.779,68	119.779,68	R\$ 359.339,03
2.5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO			50%	50%	100%
		-	-	174.211,39	174.211,39	R\$ 348.422,78
2.6	LIGAÇÕES DOMICILIARES				100%	100%
		-	-	-	64.543,30	R\$ 64.543,30
2.7	SISTEMA DE CLORAÇÃO				100,00%	100%
		-	-	-	19.384,74	R\$ 19.384,74
TOTAL SIMPLES C/ BDI		354.002,89	452.108,81	626.320,20	466.283,52	1.898.715,63
% SIMPLES		18,64%	23,81%	32,99%	24,56%	100,00%
TOTAL ACUMULADO C/ BDI		354.002,89	806.111,70	1.432.431,90	1.898.715,63	
% ACUMULADO		18,64%	42,46%	75,44%	100,00%	