



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

Memorando nº 30/2022 – Setor Convênios

Soure/PA, 24 de junho de 2022.

Ao Senhor
Luan Jardel
Presidente da CPL da Prefeitura de Soure-Pa

Assunto: Solicitação de aditivo do contrato N° 20220247, (Construção de um Palco medindo 14x10).

Vimos por meio deste, solicitar de vossa senhoria que seja feito o aditivo de prazo entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE e a Empresa ANEXO ENGENHARIA EIRELI, referente contrato 20220247 (Construção de um Palco medindo 14x10), com o novo prazo de vigência até 02/09/2022.

Desde já, agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
João Henrique da Silva
Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL SOURE
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PARECER TÉCNICO

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO: Nº 2022247

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 14 X 10 METROS

Diante a solicitação de prorrogação de prazo por mais 60 (SESSENTA) dias, solicitado pela Empresa ANEXO ENGENHARIA, através da documentação, contida neste processo, temos a declarar que:

- 1) Diante da aproximação do prazo de vigência que vencerá no dia 04/07/2022 e a obra se encontra em plena execução;
- 2) Após o recebimento do referido e análise do documento expedido pela empresa, onde a mesma expõe a necessidade de dilatação do prazo contratual em mais 60 (SESSENTA) dias, com as justificativas apresentadas no referido documento anexo.

Pelo acima exposto, esta fiscalização entende ser relevante a prorrogação do contrato no prazo em mais 60 (SESSENTA) solicitado pela empresa. Diante do prazo sugerido, esperamos que o mesmo atenda a necessidade solicitadas pela referida contratada.

Salvo, melhor, juízo, esse é o nosso parecer.

Belém, 25 de junho de 2022.

Atenciosamente,

SERGIO OSWALDO
LOBATO

Assinado de forma digital
por SERGIO OSWALDO
LOBATO

PAIXAO:30174759 PAIXAO:30174759215
Dados: 2022.06/25 10:32:38 -03'00

Belém (PA), 18 de junho de 2022

**À Prefeitura Municipal de Soure
Setor de Convênios**

Venho por meio desta, solicitar a Prefeitura Municipal de Soure, a prorrogação por mais **60 (sessenta) dias** para o prazo do contrato nº 20220247, referente a execução da obra de um Palco em Estrutura Metálica medindo 14,0x10,0 metros, devido às fortes chuvas que caem na região marajoara no período de maio e junho, que por se tratar de uma obra em espaço aberto, dificulta a execução dos serviços. Como pudemos demonstrar por várias vezes estamos tendo que paralisar os serviços de estrutura metálica e colocação das telhas termoacústica por causa das chuvas acima mencionadas, que na grande maioria dura uma tarde toda.

Segue em anexo cronograma atualizado de acordo com o período solicitado.

Desde já agradecemos a atenção, colocando-nos à sua inteira disposição.

Atenciosamente,

EDGAR HARUKI RAMOS Assinado de forma digital
SASAKI:00684847205 por **EDGAR HARUKI RAMOS**
SASAKI:00684847205

EDGAR HARUKI RAMOS SASAKI
ANEXO ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 32.123.210/0001-63