



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ABRIL DE 2022**

**CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DOS
BAIRROS DE SOURE/PA**

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DOS BAIRROS DE SOURE/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ACACIO, LEITE COM. DE ALIM. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOURE-PA, 68870000
- **ORIGEM DO RECURSO:** EXERCÍCIO 2022, ATIVIDADE 0807.154520015.2.032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005-2021-TP
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 10/01/2022
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 10/05/2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.888.026,73 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL, VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.210.424,08
- **PERCENTUAL APLICADO:** 64,11 %
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 31%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 598.845,09