



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MARÇO DE 2022**

**CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO
DOS BAIRROS DE SOURE/PA**

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DOS BAIRROS DE SOURE/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ACACIO, LEITE COM.DE ALIM. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOURE-PA, 68870000
- **ORIGEM DO RECURSO:** EXERCÍCIO 2022, ATIVIDADE 0807.154520015.2.032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005-2021-TP
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 10/01/2022
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 10/05/2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.888.026,73 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL, VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 611.578,99
- **PERCENTUAL APLICADO:** 32,39 %
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 32,39 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 611.578,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ACADÊMIA NA 7ª RUA

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ACADÊMIA NA 7ª RUA, CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DOS BAIRROS DE SOURE/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOURE-PA, 68870000
- **ORIGEM DO RECURSO:** EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0807.154510027.1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 004-2021-TP
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 10/01/2022
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 01/11/2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 249.774,20 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS).
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 124.907,25
- **PERCENTUAL APLICADO:** 50,00 %
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 50,00 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 124.907,25

CONSTRUÇÃO DE PALCO MEDINDO 14,00 X 10,00 METROS

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE PALCO MEDINDO 14,00 X 10,00 METROS – VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOURE, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO).
- **NOME DO CONTRATADO:** ANEXO ENGENHARIA EIRELI.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOURE-PA, 68870000
- **ORIGEM DO RECURSO:** EXERCÍCIO 2022, DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.012 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E VIA PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 001-2022-TP
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 08/02/2022
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 30/12/2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 502.281,89 (QUINHENTOS E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 135.134,67
- **PERCENTUAL APLICADO:** 26,90 %
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 26,90 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 135.134,67