



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Soure

Obra:	Construção / Recuperação e complementação de estradas vicinais		
Local:	RESEX MARINHA DE SOURE	Extensão:	9,99 Km
Município:	Prefeitura Municipal de Soure		
Prazo de execução:	150 dias	Data:	

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)									
				30	60	90	120	150	180	210	240		
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 64.795,78	5,83%	50,00%					50,00%				
				32.397,89	-	-	-	-	32.397,89	-	-	-	-
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ 15.773,71	1,42%	50,00%	50,00%								
				7.886,86	7.886,86	-	-	-	-	-	-	-	-
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 164.828,10	14,84%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	30,00%					
				32.965,62	32.965,62	24.724,22	24.724,22	49.448,43	-	-	-	-	-
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 24.725,00	2,23%	100,00%									
				24.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	- TERRAPLENAGEM	R\$ 426.526,98	38,40%	40,00%	30,00%	30,00%							
				170.610,79	127.958,09	127.958,09	-	-	-	-	-	-	-
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 92.534,04	8,33%			50,00%	50,00%						
				-	-	46.267,02	46.267,02	-	-	-	-	-	-
VII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 296.722,13	26,71%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
				-	74.180,53	74.180,53	74.180,53	74.180,53	-	-	-	-	-
VIII	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 24.820,00	2,23%					100,00%					
				-	-	-	-	24.820,00	-	-	-	-	-
Preço parciais (R\$)		1.110.725,74	R\$	268.586,16	242.991,10	273.129,86	145.171,77	180.846,85	-	-	-	-	-
Preço acumulados (R\$)				268.586,16	511.577,26	784.707,12	929.878,89	1.110.725,74	-	-	-	-	-
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	24,18%	21,88%	24,59%	13,07%	16,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentuais acumulados (%)				24,18%	46,06%	70,65%	83,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	R\$ 111.183,76	/ km											
Contrapartida proposta (%) =	0,97%		Proponente	2.593,61	2.346,45	2.637,48	1.401,85	1.746,35	-	-	-	-	-
Proponente =	R\$ 10.725,74		Convenente	265.992,55	240.644,66	270.492,38	143.769,91	179.100,50	-	-	-	-	-
Convenente =	R\$ 1.100.000,00												
Total =	R\$ 1.110.725,74												

Sérgio Oswaldo Lobato Paixão
Engº Civil. Nº 9138 D-PA