



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

OBRA: SERVIÇOS NO PALCO EM CONCRETO ARMADO AO AR LIVRE

DADOS DA LICITAÇÃO:

ANEXO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DATA: 01/06/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	SITUAÇÃO	TOTAL FÍSICO - R\$	TOTAL FÍSICO C/ BDI- R\$	ETAPA 01 - 15 DIAS	ETAPA 02 - 30 DIAS	TOTAL
01	EQUIPE TÉCNICA	P	3.611,83	4.659,26	2.329,63	2.329,63	4.659,26
		%	11,89%	11,89%	50,00%	50,00%	100,00%
02	ESQUADRIAS E FERRAGEN	P	8.810,20	11.365,16	4.546,07	6.819,10	11.365,16
		%	29,00%	29,00%	40,00%	60,00%	100,00%
03	PINTURA	P	3.743,34	4.828,91	2.414,45	2.414,45	4.828,91
		%	12,32%	12,32%	50,00%	50,00%	100,00%
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	P	4.848,00	6.253,92	3.752,35	2.501,57	6.253,92
		%	15,96%	15,96%	60,00%	40,00%	100,00%
05	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	P	2.545,16	3.283,26	1.969,95	1.313,30	3.283,26
		%	8,38%	8,38%	60,00%	40,00%	100,00%
06	LOUÇAS E METAIS	P	4.085,67	5.270,51		5.270,51	5.270,51
		%	13,45%	13,45%		100,00%	100,00%
07	DIVERSOS	P	1.271,63	1.640,40		1.640,40	1.640,40
		%	4,19%	4,19%		100,00%	100,00%
08	LIMPEZA	P	1.462,27	1.886,33		1.886,33	1.886,33
		%	4,81%	4,81%		100,00%	100,00%
TOTAL GERAL		P	30.378,11	39.187,76			
		R	100,00%	100,00%			
VALOR DA ETAPA		P			15.012,46	24.175,30	39.187,76
		%			38,31%	61,69%	100,00%
VALOR ACUMULADO		P			15.012,46	39.187,76	
		R			38,31%	100,00%	