



PROponente: MC2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
 Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA JOANA DE LIMA CABRAL NO MUNICÍPIO DE SOURE
 Local da Obra: SOURE / PA
 Data: 12/01/2024
 Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CUSTO (R\$)	PESO (%)	PERÍODO E VALOR (R\$)				TOTAL
				15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	8.914,31	2,61%	100,00%				100,00%
				8.914,31	-	-	-	8.914,31
2	ADMINISTRAÇÃO	19.397,42	5,68%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				4.849,36	4.849,36	4.849,36	4.849,36	19.397,42
3	REVESTIMENTOS:	77.983,45	22,85%			50,00%	50,00%	100,00%
				-	-	38.991,73	38.991,73	77.983,45
4	RODAPEs, SOLEIRAS E PEITORIS	3.780,58	1,11%				100,00%	100,00%
				-	-	-	3.780,58	3.780,58
5	FORROS	18.472,70	5,41%			50,00%	50,00%	100,00%
				-	-	9.236,35	9.236,35	18.472,70
6	PINTURAS	27.699,48	8,12%				100,00%	100,00%
				-	-	-	27.699,48	27.699,48
7	PÁTIO COBERTO	49.648,20	14,55%		33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
				-	16.549,40	16.549,40	16.549,40	49.648,20
8	ESQUADRIAS	28.712,45	8,41%			50,00%	50,00%	100,00%
				-	-	14.356,23	14.356,23	28.712,45
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	15.595,97	4,57%			50,00%	50,00%	100,00%
				-	-	7.797,99	7.797,99	15.595,97
10	OUTROS	65.659,17	19,24%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				16.414,79	16.414,79	16.414,79	16.414,79	65.659,17
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	23.737,17	6,95%			50,00%	50,00%	100,00%
				-	-	11.868,59	11.868,59	23.737,17
12	LIMPEZA FINAL:	1.720,59	0,50%				100,00%	100,00%
				-	-	-	1.720,59	1.720,59
TOTAL SIMPLES				30.178,46	37.813,55	120.064,42	153.265,07	341.321,49
% SIMPLES				8,84%	11,08%	35,18%	44,90%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		341.321,49	100,00%	30.178,46	67.992,01	188.056,42	341.321,49	
% ACUMULADO				8,84%	19,92%	55,10%	100,00%	
TOTAL SIMPLES C/ BDI				38.875,89	48.711,41	154.666,98	197.436,06	439.690,34
TOTAL ACUMULADO C/ BDI		439.690,34	100,00%	38.875,89	87.587,30	242.254,28	439.690,34	100,00%

1) Percentais conforme o modelo fornecido;

2) Remuneração de Administração Local, conforme Avanço Físico da Obra.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2024

