



OBRA: Reforma da Escola Gasparino Batista da Silva

ENDEREÇO: Tv. Quatorze, 645, Centro - Soure/PA

REFERÊNCIA: SINAPI - 09/2023 - Pará e SEDOP - 10/2023 - Pará

DATA: Outubro/2023

BDI - 30,5%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.909,16	100,00%								100,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 294.270,16	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
BLOCO DE SALAS 01 E ADMINISTRATIVO	R\$ 761.038,29	30,00%	20,00%	15,00%	30,00%	5,00%				100,00%
BLOCO DE SALAS 02 E 03	R\$ 412.496,16	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15%	5%	20,00%	15%	100,00%
RECREIO COBERTO	R\$ 524.431,74	15,00%	10,00%	20,00%		5%	19%	19,00%	12%	100,00%
QUADRA COBERTA	R\$ 825.531,56	5,00%	10,00%	27,00%	15,00%	15%	15%	8,00%	5%	100,00%
INSTALAÇÕES	R\$ 1.075.682,76	10,00%	20,00%	5,00%	5,00%	20%	15%	15,00%	10%	100,00%
URBANIZAÇÃO	R\$ 538.839,42	7,00%	10,00%	10,00%	17,00%	16%	18%	12,00%	10%	100,00%
TOTAL	R\$ 4.451.199,25									
CUSTO MENSAL		R\$ 611.107,22	R\$ 634.257,87	R\$ 627.637,08	R\$ 575.561,45	R\$ 588.112,29	R\$ 539.223,85	R\$ 510.980,70	R\$ 364.318,80	
PERCENTUAL MENSAL		13,73%	14,25%	14,10%	12,93%	13,21%	12,11%	11,48%	8,18%	
ACUMULADO		R\$ 611.107,22	R\$ 1.245.365,08	R\$ 1.873.002,16	R\$ 2.448.563,61	R\$ 3.036.675,90	R\$ 3.575.899,75	R\$ 4.086.880,45	R\$ 4.451.199,25	
PERCENTUAL ACUMULADO		14%	28%	42%	55%	68%	80%	92%	100%	

JOÃO VITOR SOARES SANTOS
CAU - N° A268624-4/PA