



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
OUTUBRO DE 2023**

**REFORMA DO HOSPITAL MENINO DEUS**

1. **OBJETO DA OBRA:** REFORMA DO HOSPITAL MENINO DEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO.
2. **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CARAJÁS LTDA.
3. **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOURE-PA, 68870000
4. **ORIGEM DO RECURSO:** EXERCÍCIO 2022, DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1.013 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.
5. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS.
6. **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 005-2022-TP.
7. **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 29/07/2022
8. **DATA DE FIM DO OBJETO:** 04/12/2023
9. **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.938.648,79 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
10. **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.230.879,85
11. **PERCENTUAL APLICADO:** 63,49 %
12. **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 21,41 %
13. **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 415.036,46

## REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO NOVO

1. **OBJETO DA OBRA:** REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO NOVO
2. **NOME DO CONTRATADO:** ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI
3. **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOURE-PA, 68870000
4. **ORIGEM DO RECURSO:** EXERCÍCIO 2022 PROJETO 0901.103010014.1.021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 311.900,00
5. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
6. **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 002/2022-TP
7. **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 06/05/2022
8. **DATA DE FIM DO OBJETO:** 20/12/2023
9. **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 311.900,00 (TREZENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS REAIS), DISCRIMINADO DE ACORDO COM A PLANILHA INTEGRANTE DA PROPOSTA DE PREÇOS E O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO APRESENTADOS PELA CONTRATADA
10. **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 170.588,06
11. **PERCENTUAL APLICADO:** 54,69 %
12. **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 22,92 %
13. **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 71.488,29

1

1

1

1

## CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DA BÍBLIA

1. **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DA BÍBLIA
2. **NOME DO CONTRATADO:** MC2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.
3. **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOURE-PA, 68870000
4. **ORIGEM DO RECURSO:** EXERCÍCIO 2022 PROJETO 1414.123650012.1.033 CONST. REFORMA E EQUIPAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99, NO VALOR DE R\$ 2.739.806,29
5. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
6. **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 006/2022-TP
7. **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 14/07/2022
8. **DATA DE FIM DO OBJETO:** 31/12/2023
9. **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 288.447,47.
10. **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 87.182,11
11. **PERCENTUAL APLICADO:** 30,22%
12. **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 24,43 %
13. **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 70.481,31